

**Uchwała Nr 75 /378 /2020**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 30.03.2020 roku**  
**w sprawie zawarcia aneksu do umowy o roboty budowlane**

Na podstawie §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (tekst jednolity – Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019.309) w związku z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwała co następuje:

§1. Postanawia się zawrzeć aneks do umowy o roboty budowlane Nr ORO.273.3.2019 z dnia 13.12.2019r. w sprawie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu i Wicestarście Złotowskiemu;

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Złotowski  
Ryszard Gołowski

Członkowie Zarządu:

- 1) Małgorzata Sameć
- 2) Ryszard Król
- 3) Paweł Owianny
- 4) Andrzej Pietrzak

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 75 /378 /2020**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 .03.2020 roku**  
**w sprawie w sprawie zawarcia aneksu do umowy o roboty budowlane**

Zgodnie z §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego, Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji.

Dnia 06 grudnia 2019r. została podjęta Uchwała Nr 58/260/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i zawarcia umowy dot. Przebudowy drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica.

Z uwagi na fakt, iż zadanie powierzono do realizacji Powiatowemu Zarządowi Dróg w Złotowie zasadna była zmiana zapisu § 10 ust. 5 umowy o roboty budowlane nr ORO.273.2.2019 z dnia 03.12.2019r. oraz zapisu § 10 ust. 5 umowy o roboty budowlane nr ORO.273.3.2019 z dnia 13.12.2019r. w zakresie odbiorcy faktur, co zostało przyjęte uchwałą nr 59/272/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.

W trakcie realizacji zadania okazało się, iż dokumentacja projektowa zawiera błędy. Konieczna jest realizacja dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które świadczone będą przez dotychczasowego wykonawcę. Zawarcie aneksu jest zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż spełnione zostały następujące warunki:

- a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

Starosta Złotowski

Ryszard Gołowski

ANEKS NR 2  
do umowy Nr ORO.273.3.2019 z dnia 13.12.2019 r.  
dot. Przebudowy drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica.

Niniejszy aneks do Umowy Nr ORO.273.3.2019 z dnia 13.12.2019 r. zwany dalej „aneksem” został zawarty, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.), w dniu ..... pomiędzy:

Powiatem Złotowskim

z siedzibą: Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Złotowskiego, w którego imieniu działają:

Ryszard Goławski – Starosta Złotowski

Małgorzata Samec – Wicestarosta Złotowski,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grzegorza Piękosia

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

REDON NAKŁO SPÓŁKA z o.o.

z siedzibą: 89-100 Nakło n. Notecią, ul. Karnowska 3

NIP 5581863520

reprezentowanym przez:

.....,

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1. Do Umowy Nr ORO.273.3.2019 z dnia 13.12.2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności wykonanie wszelkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu, jak również dodatkowych robót budowlanych, polegających na wykonaniu poszerzenia drogi do 6 m, w miejscach pominiętych w dokumentacji projektowej (5690 m.b.). Na poszerzeniach wykonana zostanie podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 20 cm bezpośrednio na podłożu G1. Parametry nośności dla poszczególnych warstw nawierzchni drogi muszą być spełnione zgodnie z dokumentacją projektową.”.

2) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przedmiot umowy należy wykonać, z uwzględnieniem dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, na podstawie dokumentacji opracowanej we wrześniu 2016r. przez pracownię projektową PRO-BUD PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Grzegorz Witkowicz, 77-400 Złotów, ul. Norwida 7, na którą składają się:

- 1) Projekt budowlany pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica – branża drogowa
- 2) Specyfikacje techniczne wykonania i nadzoru robót
- 3) Projekt stałej organizacji ruchu.”.

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy wynosi (łącznie z podatkiem VAT) 4 907 187,03 zł (słownie cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy złotych sto osiemdziesiąt siedem złotych 03/100), w tym 209 121,16 zł za wykonanie dodatkowych robót budowlanych.”.

§ 2. Pozostałe warunki umowy nr ORO.273.3.2019 z dnia 13.12.2019 r. pozostają bez zmian

§ 3. Niniejsze zmiany obowiązują od dnia podpisania aneksu.

§ 4. Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA