

Uchwała Nr 155/ 815/2021
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie zmian do umowy nr ORO.273.7.2020.

Na podstawie §13 ust.2 pkt 1) umowy nr ORO.273.7.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. oraz §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (tj. Dz. U.W. Wlkp. z 2019 r. poz.309) Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:

§1

Aneksem nr 3 postanawia się wprowadzić zmianę do umowy nr ORO.273.7.2020 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu i Wicestarście Złotowskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Złotowski
Ryszard Goławski

Członkowie Zarządu:

- 1) Małgorzata Samec
- 2) Ryszard Król
- 3) Henryk Trawiński
- 4) Wiesław Fidurski

Uzasadnienie do Uchwały Nr 155 / 815 /2021
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie zmian do umowy nr ORO.273.7.2020.

Wykonawca prac objętych umową ORO.273.7.2020 z dnia 18 grudnia 2020r. dotyczącej wykonania prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków, założeniu baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz synchronizacji przedmiotowych baz z bazami danych istniejącymi w PODGiK w Złotowie dla obrębów ewidencyjnych : Radawnica, Stawnica, Górzna, Zalesie, Klukowo, Płosków, Wąsosz, Kleszczyna, Skic , Rudna, Sławianowo, Buntowo i Bługowo położonych w gminie Złotów złożył dnia 24 sierpnia 2021 r. pismo, w którym wnosi o przedłużenie terminów realizacji II etapu prac do 04 października 2021 r. oraz III etapu prac do 06 grudnia 2021 r. Wykonawca w piśmie tym wskazuje, że w zasadzie prace dotyczące II etapu przedmiotu zamówienia zakończyły się na dzień dzisiejszy, pozostała kwestia skompletowania wyników prac i przedłożenia ich Zamawiającemu , dlatego termin odbioru wskazany przez Wykonawcę na dzień 4 października wydaje się przeszacowany. Ponadto termin ten był już dwukrotnie aneksowany (7 czerwca 2021 r. i 31 sierpnia 2021 r.). Odnosząc się do kwestii zmiany terminu realizacji III etapu prac, Wykonawca przy każdej wcześniejszej zmianie zapewniał, że ostateczny termin zakończenia przedmiotu umowy, jaki jest właśnie III etap prac, nie jest zagrożony. Ponadto termin ten jest wyznaczony na dzień 02 listopada 2021 r. (co wiąże się także z rokiem budżetowym), a według danych przedstawianych w piśmie z dnia 24 sierpnia, prace dotyczące tego etapu są bardzo zaawansowane. Za wcześnie więc przesądzać o zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy.

Zgodnie z §13 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 4 umowy nr ORO.273.7.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy oraz w przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. Niewątpliwie za taką okoliczność należy uznać stan epidemii, który obowiązuje na terenie całego kraju i spowodował znaczne utrudnienia w terminowej realizacji prac.

W przedmiotowej umowie postanawia się o wprowadzenie zmiany polegającej na wydłużeniu terminu realizacji II etapu prac do dnia 30 września 2021 r., stąd potrzeba podjęcia niniejszej uchwały.

Statut Powiatu Złotowskiego w §60 ust. 1 stanowi, iż Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji.

Starosta Złotowski
Ryszard Goławski